

Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL 2016 (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2016 (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS	FECHAS		AVANCE (%)		
META PLAY	Programa (Descripción)	Subprograma (Descripción)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO ESPECIFICAR	CANT.		UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	TERM	FIS	FIN
270	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CANCHA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	COQUIMATLÁN	CAZUMBA	\$ 296,700.00	\$ 296,700.00	\$ 296,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	OBRA	1,200	01/06/2016	30/12/2016	100%	100%
58	INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS BÁSICOS	OTROS	SUSTITUCIÓN DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE MANUEL ÁLVAREZ Y ANICETO CASTELLANOS	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	\$ 1,359,875.00	\$ 1,359,875.00	\$ 1,359,875.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	SISTEMA	300	01/06/2016	30/12/2016	100%	100%
270	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	TECHADO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA TECHADO LÁMINA PINTRO	COQUIMATLÁN	CAMICHINES	\$ 1,186,800.00	\$ 1,186,800.00	\$ 1,186,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	OBRA	700	01/06/2016	30/12/2016	100%	100%
182	INFRAESTRUCTURA VIAL	CALLES Y AVENIDAS	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO Y ADOQUÍN, CALLE TORRES NÚÑEZ	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	\$ 2,096,680.00	\$ 2,096,680.00	\$ 2,096,680.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	OBRA	3,500	01/06/2016	30/12/2016	100%	100%
NA	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	OTROS	BOCA TORMENTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y MORELOS 20 NOVIEMBRE Y MORELOS	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	\$ 568,675.00	\$ 568,675.00	\$ 568,675.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	OBRA	1,500	01/06/2016	30/12/2016	100%	100%
182	INFRAESTRUCTURA VIAL	CALLES Y AVENIDAS	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO Y ADOQUÍN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	\$ 2,967,000.00	\$ 2,966,704.65	\$ 2,967,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	OBRA	5,000	01/06/2016	30/12/2016	100%	100%
182	INFRAESTRUCTURA VIAL	CALLES Y AVENIDAS	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO Y ADOQUÍN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL NORTE	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	\$ 2,967,000.00	\$ 2,966,517.23	\$ 2,967,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	OBRA	5,000	01/06/2016	30/12/2016	100%	100%
58	INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS BÁSICOS	OTROS	SUSTITUCIÓN DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE 12 DE OCTUBRE Y TORRES NÚÑEZ	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	\$ 1,285,700.00	\$ 1,282,901.00	\$ 1,285,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	OBRA	5,000	01/06/2016	30/12/2016	100%	100%
270	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CANCHA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, UNIDAD DEPORTIVA SUR	COQUIMATLÁN	LAS MORAS	\$ 296,700.00	\$ 296,700.00	\$ 296,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	OBRA	1,300	01/06/2016	30/12/2016	100%	100%
						\$13,025,130.00	\$13,021,552.88	\$13,025,130.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00						100%	100%


LIC. RICARDO LÓPEZ SUÁREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ


LIC. FERNANDO RAMÍREZ FUENTES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
AUTORIZÓ


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COQUIMATLÁN, COL.
2015-2018
DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN


LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COQUIMATLÁN, COL.
2015-2018
PRESIDENCIA