

(POA2)

Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión)

PROGRAMA FORTALECE

Avance al mes de: JULIO

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA 2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL 2016 (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2016 (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS	FECHAS		AVANCE (%)			
META PLAN	APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO ESPECIFICAR	CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	TERM	FIS	FIN	
	Programa (Descripción)	Subprograma (Descripción)																	
270	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CANCHA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	COQUIMATLÁN	CAZUMBA	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	OBRA	1,200	01/06/2016	30/12/2016	0%	0%	
58	INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS BÁSICOS	OTROS	SUSTITUCIÓN DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE MANUEL ÁLVAREZ Y ANICETO CASTELLANOS	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	\$ 1,375,000.00	\$ 0.00	\$ 1,375,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	SISTEMA	300	01/06/2016	30/12/2016	0%	0%	
270	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	TECHADO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA TECHADO LÁMINA PINTRO	COQUIMATLÁN	CAMICHINES	\$ 1,200,000.00	\$ 0.00	\$ 1,200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	OBRA	700	01/06/2016	30/12/2016	0%	0%	
182	INFRAESTRUCTURA VIAL	CALLES Y AVENIDAS	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO Y ADOQUÍN, CALLE TORRES NUÑEZ	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	\$ 2,120,000.00	\$ 0.00	\$ 2,120,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	OBRA	3,500	01/06/2016	30/12/2016	0%	0%	
NA	INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA	OTROS	BOCA TORMENTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y MORELOS 20 NOVIEMBRE Y MORELOS	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	\$ 575,000.00	\$ 0.00	\$ 575,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	OBRA	1,500	01/06/2016	30/12/2016	0%	0%	
182	INFRAESTRUCTURA VIAL	CALLES Y AVENIDAS	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO Y ADOQUÍN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	OBRA	5,000	01/06/2016	30/12/2016	0%	0%	
182	INFRAESTRUCTURA VIAL	CALLES Y AVENIDAS	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO Y ADOQUÍN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL NORTE	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	OBRA	5,000	01/06/2016	30/12/2016	0%	0%	
58	INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS BÁSICOS	OTROS	SUSTITUCIÓN DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE 12 DE OCTUBRE Y TORRES NUÑEZ	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	\$ 1,300,000.00	\$ 0.00	\$ 1,300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	OBRA	5,000	01/06/2016	30/12/2016	0%	0%	
270	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CANCHA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, UNIDAD DEPORTIVA SUR	COQUIMATLÁN	LAS MORAS	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	OBRA	1,300	01/06/2016	30/12/2016	0%	0%	
						\$13,170,000.00	\$0.00	\$13,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							0%	0%

LIC. RICARDO LÓPEZ SUÁREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ

LIC. FERNANDO RAMÍREZ FUENTES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COQUIMATLÁN, COL.
2015-2018
DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN

LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
COQUIMATLÁN, COL.
2015-2018
PRESIDENCIA